

復興公営住宅（原子力災害による避難者のための住宅）

地区ごとの工程表と進捗状況

《4,890戸版》

表の見方

建設地の所在
市町村名です。()は当初計画してい
たが、当該地区での
建設を取りやめた戸
数です。共同住宅：鉄筋コンクリート造や鉄骨造などによ
る集合住宅を示します。
木造住宅：木造戸建て住宅や2戸を1棟として
建築する木造住宅を示します。「公開中」をクリックすると、住宅
の様子を写真などにより紹介す
るページに移動します。

市町村	団地名	整備方法	計画 戸数	住戸形態	現在の 進捗状況 (工事進捗率)	入居募集 の状況	入居開始 (予定)時期	工程表 種別	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	現場状況
〇〇市	△△	県営	●●●	■●住宅	◇◇工事中 (00%)	募集中	H●●年 ●月	計画 実績	設計 設計	造成工事 造成工事	建築工事 建築工事	●入居	公開中

団地名をクリッ
クすると、敷地
案内の地図に
移動します。現在実施している工程の段
階を示します。また、()内
は工事を実施している場合
の現在の進捗率です。「募集中」をクリック
すると、入居支援セン
ターの募集案内の
ページに移動します。

上段(計画)：計画段階で設定したスケジュールです。
下段(実績)：現時点までに進んでいる実際のスケジュールです。
凡例：黄色 設計中 緑色 造成工事中 赤色 建築工事中
● 入居開始時期
※工程表は、年度を四半期ごとに区分して表示しています。

福 島 県

復興公営住宅「地区ごとの工程表と進捗状況」《4,890戸版》

平成31年2月末時点

1 / 9

市町村	団地名	整備方法	計画戸数	住戸形態	現在の進捗状況 (工事進捗率)	入居募集 の状況	入居開始 (予定)時期	工程表 種別	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	現場状況	
福島市	飯野町団地	飯舘村営	23	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H26年9月	計画	 建築工事						—
								実績	 建築工事						
福島市	北信団地 20号棟	県営	24	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H27年4月	計画	 建築工事						完成写真公開中
								実績	 建築工事						
福島市	笹谷団地 8・9号棟	県営	24	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H27年4月	計画	 建築工事						完成写真公開中
								実績	 建築工事						
福島市	飯坂団地	県営	58	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H27年10月	計画	 設計	 建築工事					完成写真公開中
								実績	 設計	 建築工事					
福島市	北沢又団地	県営	107	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H29年2月	計画	 設計	 造成工事	 建築工事				完成写真公開中
			18		入居開始		H29年4月	実績	 設計	 造成工事	 建築工事				
			27		入居開始		H29年5月	実績	 設計	 造成工事	 建築工事				
福島市	北沢又団地 (北沢又2)	県営	70	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H29年5月	計画	 設計	 造成工事	 建築工事				完成写真公開中
						実績	 設計	 造成工事	 建築工事						
			60	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H31年3月	計画	 設計	 造成工事	 建築工事				
						実績	 造成工事	 設計	 建築工事	 入居					
福島市	北中央団地	県営	24	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H28年7月	計画	 設計	 建築工事					完成写真公開中
								実績	 設計	 建築工事					
			40		入居開始		H28年10月	計画	 設計	 建築工事					
								実績	 設計	 建築工事					
会津若松市	古川町団地	県営	20	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H26年12月	計画	 建築工事						完成写真公開中
								実績	 建築工事						

復興公営住宅「地区ごとの工程表と進捗状況」 ≪4,890戸版≫

平成31年2月末時点

2 / 9

市町村	団地名	整備方法	計画戸数	住戸形態	現在の進捗状況 (工事進捗率)	入居募集の状況	入居開始 (予定)時期	工程表 種別	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	現場状況
会津若松市	年貢町団地	県営	8	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H27年1月	計画	建築工事 入居					完成写真公開中
								実績	建築工事 入居					
			42	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H27年6月	計画	建築工事 入居					完成写真公開中
								実績	建築工事 入居					
会津若松市	城北団地	県営	30	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H28年9月	計画	設計 造成工事 建築工事 入居					完成写真公開中
								実績	設計 建築工事 入居					
会津若松市	白虎団地	県営	19	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H28年4月	計画	設計 建築工事 入居					完成写真公開中
								実績	設計 建築工事 入居					
会津若松市	白虎団地(白虎2)	県営	15	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H28年11月	計画	設計 建築工事 入居					完成写真公開中
								実績	設計 建築工事 入居					
郡山市	紫宮団地57号棟	県営	30	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H27年3月	計画	建築工事 入居					完成写真公開中
								実績	建築工事 入居					
郡山市	富田団地1号棟	県営	40	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H27年2月	計画	建築工事 入居					完成写真公開中
								実績	建築工事 入居					
郡山市	日和田団地	県営	20	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H26年11月	計画	建築工事 入居					完成写真公開中
								実績	建築工事 入居					
郡山市	八山田団地1号棟	県営	20	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H26年11月	計画	建築工事 入居					完成写真公開中
								実績	建築工事 入居					
郡山市	東原団地1号棟	県営	50	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H27年1月	計画	建築工事 入居					完成写真公開中
								実績	建築工事 入居					
郡山市	富田団地2号棟	県営	40	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H27年10月	計画	建築工事 入居					完成写真公開中
								実績	建築工事 入居					

復興公営住宅「地区ごとの工程表と進捗状況」《4,890戸版》

平成31年2月末時点

3 / 9

市町村	団地名	整備方法	計画戸数	住戸形態	現在の進捗状況 (工事進捗率)	入居募集 の状況	入居開始 (予定)時期	工程表 種別	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	現場状況
郡山市	富田団地 3号棟	県営	40	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H27年 10月	計画						完成写真 公開中
郡山市	富田団地 4号棟	県営	34	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H27年 8月	計画						完成写真 公開中
郡山市	八山田団地 2号棟	県営	40	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H27年 9月	計画						完成写真 公開中
郡山市	東原団地 2号棟	県営	20	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H27年 12月	計画						完成写真 公開中
郡山市	東原団地 3号棟	県営	15	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 2月	計画						完成写真 公開中
郡山市	柴宮団地 58・59号棟	県営	16	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 2月	計画						完成写真 公開中
郡山市	安積団地 18号棟	県営	35	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 2月	計画						完成写真 公開中
郡山市	鶴見坦団地	県営	30	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 3月	計画						完成写真 公開中
郡山市	八山田団地 3号棟	県営	40	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 3月	計画						完成写真 公開中
郡山市	守山駅西団地	県営	68	木造住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H29年 1月	計画						完成写真 公開中
								実績						
			12		入居開始		H29年 3月	計画						
								実績						

復興公営住宅「地区ごとの工程表と進捗状況」《4,890戸版》

平成31年2月末時点

4 / 9

市町村	団地名	整備方法	計画戸数	住戸形態	現在の進捗状況 (工事進捗率)	入居募集 の状況	入居開始 (予定)時期	工程表 種別	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	現場状況		
郡山市	安積団地 17号棟	県営	20	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 3月	計画	設計	建築工事	入居			完成写真 公開中		
								実績	設計	建築工事	入居					
いわき市	湯長谷団地 24号棟	県営	50	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H27年 4月	計画	建築工事	入居				完成写真 公開中		
								実績	建築工事	入居						
いわき市	下神白団地	県営	200	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H27年 2月・4月	計画	建築工事	入居				完成写真 公開中		
								実績	建築工事	入居						
いわき市	八幡小路団地	県営	12	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H27年 8月	計画	設計	建築工事	入居			完成写真 公開中		
								実績	設計	建築工事	入居					
いわき市	家ノ前団地	県営	28	木造住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 3月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居		完成写真 公開中		
			実績					設計	造成工事	建築工事	入居					
			25		入居開始		H28年 5月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居				
			実績					設計	造成工事	建築工事	入居					
いわき市	高萩団地 (小川町上代)	県営	50	木造住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H29年 2月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中			
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居				
いわき市	高萩団地 (小川町小路尻)	県営	30	木造住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H29年 2月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中			
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居				
いわき市	勿来酒井団地	県営	87	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H30年 3月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中			
			実績	設計				造成工事	建築工事	入居						
			72	木造住宅	入居開始		H30年 2～3月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居				
			実績					設計	造成工事	建築工事	入居					
			21	共同住宅	造成工事 完了	入居募集 保留	保留解除 次第公表	計画	入居募集の保留を解除次第公表							
			実績													

復興公営住宅「地区ごとの工程表と進捗状況」《4,890戸版》

平成31年2月末時点

5 / 9

市町村	団地名	整備方法	計画戸数	住戸形態	現在の進捗状況 (工事進捗率)	入居募集 の状況	入居開始 (予定)時期	工程表 種別	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	現場状況		
いわき市	北好間団地	県営	114	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H30年 1月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居		完成写真 公開中		
				実績	設計		造成工事	建築工事	入居							
			158	共同住宅	入居開始		H30年 2月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居				
				実績	設計		造成工事	建築工事	入居							
			51	共同住宅	入居開始		H30年 3月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居				
				実績	設計		造成工事	建築工事	入居							
いわき市	宮沢団地 2・3号棟	県営	72	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 6月	計画	設計	建築工事	入居		完成写真 公開中			
				実績	設計		建築工事	入居								
いわき市	泉本谷団地	県営	79	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H30年 2月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居		完成写真 公開中		
				実績	設計		造成工事	建築工事	入居							
			117	共同住宅	入居開始		H30年 3月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居				
				実績	設計		造成工事	建築工事	入居							
いわき市	大原団地	県営	54	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H29年 3月	計画	設計	建築工事	入居		完成写真 公開中			
				実績	設計		建築工事	入居								
いわき市	磐崎団地	県営	57	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H30年 3月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居		完成写真 公開中		
					実績		設計	造成工事	建築工事	入居						
			51	共同住宅	造成工事 完了	入居募集 保留	保留解除 次第公表	計画	入居募集の保留を解除次第公表							
							実績									
いわき市	四ツ倉団地	県営	110	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H29年 10月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居		完成写真 公開中		
					実績		設計	造成工事	建築工事	入居						
			40	共同住宅	入居開始		H29年 12月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居				
					実績		設計	造成工事	建築工事	入居						

復興公営住宅「地区ごとの工程表と進捗状況」《4,890戸版》

平成31年2月末時点

6 / 9

市町村	団地名	整備方法	計画戸数	住戸形態	現在の進捗状況 (工事進捗率)	入居募集 の状況	入居開始 (予定)時期	工程表 種別	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	現場状況	
いわき市	平赤井団地	県営	51	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H29年 10月	計画		設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中	
								実績		設計	造成工事	建築工事	入居		
いわき市	下矢田団地	県営	50	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H29年 9月	計画		設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中	
								実績		設計	造成工事	建築工事	入居		
いわき市	中原団地	県営	100	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H29年 4月	計画		設計	建築工事	入居		完成写真 公開中	
								実績		設計	建築工事	入居			
			23		入居開始	H29年 6月	計画		設計	建築工事	入居				
							実績		設計	建築工事	入居				
			15		入居開始	H29年 8月	計画		設計	建築工事	入居				
							実績		設計	建築工事	入居				
いわき市	関船団地	県営	27	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 1月	計画		設計	建築工事	入居		完成写真 公開中	
								実績		設計	建築工事	入居			
白河市	南湖南団地	県営	28	木造住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 12月	計画		設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中	
								実績		設計	造成工事	建築工事	入居		
白河市	白坂団地	県営	12	木造住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 12月	計画		設計	建築工事	入居		完成写真 公開中	
								実績		設計	入居				
二本松市	根柄山団地	県営	70	木造住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年10月 ～ H29年1月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居		完成写真 公開中	
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居			
二本松市	石倉団地	県営	167	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年11月 ・ H29年1月	計画		設計	造成工事	建築工事	入居		完成写真 公開中
								実績		設計	造成工事	建築工事	入居		
			33		入居開始		H29年 9月	計画		設計	造成工事	建築工事	入居		
								実績		設計	造成工事	建築工事	入居		

復興公営住宅「地区ごとの工程表と進捗状況」《4,890戸版》

平成31年2月末時点

7 / 9

市町村	団地名	整備方法	計画戸数	住戸形態	現在の進捗状況 (工事進捗率)	入居募集 の状況	入居開始 (予定)時期	工程表 種別	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	現場状況
二本松市	若宮団地	県営	32	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H29年 7月	計画		設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中
								実績		設計	造成工事	建築工事	入居	
二本松市	表団地	県営	44	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H29年 7月	計画		設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中
								実績		設計		建築工事	入居	
田村市	石崎北団地	県営	6	木造住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合募集	H29年 1月	計画		設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中
	石崎南団地		12			空き住戸が 出た場合募集		実績		設計		建築工事	入居	
南相馬市	北原団地	県営	264	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 9月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中	
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居		
南相馬市	牛越団地	県営	60	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H29年 3月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中	
			実績					設計	造成工事	建築工事	入居			
			68		入居開始		H29年 8月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居		
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居		
			48		入居開始		H29年 12月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居		
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居		
南相馬市	上町団地	県営	182	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 12月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中	
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居		
南相馬市	南町団地	県営	255	共同住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 12月	計画	設計	建築工事	入居	完成写真 公開中		
								実績	設計	建築工事	入居			
南相馬市	西町団地	県営	50	木造住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 11月・12月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	完成写真 公開中	
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居		
本宮市	下田団地	本宮市営	20	木造住宅	入居開始	空き住戸が 出た場合 募集	H28年 9月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	—	
								実績	設計	造成工事	建築工事	入居		

復興公営住宅「地区ごとの工程表と進捗状況」《4,890戸版》

平成31年2月末時点



8 / 9

市町村	団地名	整備方法	計画戸数	住戸形態	現在の進捗状況 (工事進捗率)	入居募集 の状況	入居開始 (予定)時期	工程表 種別	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	現場状況
本宮市	吹上団地	本宮市営	22	共同住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H28年8月	計画	設計→造成工事→建築工事→入居					—
								実績	設計→造成工事→建築工事→入居					
本宮市	榊形団地	本宮市営	8	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H27年12月	計画	設計→造成工事→建築工事→入居					—
			11		入居開始		H28年7月・8月	計画	設計→造成工事→建築工事→入居					—
								実績	設計→造成工事→建築工事→入居					
桑折町	桑折駅前団地	桑折町営	25	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H27年6月	計画	造成工事→建築工事→入居					—
								実績	造成工事→建築工事→入居					
桑折町	桑折駅前団地(東段2)	桑折町営 (県代行)	39	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H29年4月	計画	設計→造成工事→建築工事→入居					—
								実績	設計→造成工事→建築工事→入居					
川俣町	新中町団地	川俣町営	40	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H28年8月	計画	設計→造成工事→建築工事→入居					—
								実績	設計→造成工事→建築工事→入居					
川俣町	壁沢団地	県営	80	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H28年11月・12月	計画	設計→造成工事→建築工事→入居					完成写真公開中
								実績	設計→造成工事→建築工事→入居					
大玉村	横堀平団地	大玉村営 (県代行)	59	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H27年10月・ H28年1月	計画	設計→造成工事→建築工事→入居					—
								実績	設計→造成工事→建築工事→入居					
三春町	平沢団地	県営	92	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H28年11月	計画	設計→造成工事→建築工事→入居					完成写真公開中
								実績	設計→造成工事→建築工事→入居					
三春町	恵下越団地	葛尾村営	53	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H28年4月・6月	計画	設計→造成工事→建築工事→入居					—
			53		入居開始		H28年7月・8月	計画	設計→造成工事→建築工事→入居					—
								実績	設計→造成工事→建築工事→入居					

復興公営住宅〔地区ごとの工程表と進捗状況〕 ≪4,890戸版≫

平成31年2月末時点

9 / 9

市町村	団地名	整備方法	計画戸数	住戸形態	現在の進捗状況 (工事進捗率)	入居募集 の状況	入居開始 (予定)時期	工程表 種別	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	現場状況	
川内村	宮ノ下団地	川内村営	25	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H27年6月	計画	  					—	
								実績	  						
広野町	下北迫団地	県営	58	木造住宅	入居開始	空き住戸が出た場合募集	H29年10月	計画		   				完成写真公開中	
								実績		   					
未定	未定	県営	51	未定	—	入居募集保留	保留解除次第公表	計画	入居募集の保留を解除次第公表						—
								実績	入居募集の保留を解除次第公表						

復興公営住宅整備 進捗状況図

(原子力災害による避難者のための住宅)

平成31年2月末時点

福島県建築住宅課

【単位：戸】

※造成設計・工事は含んでいません。

